



Olsztyn, 15.04.2025 r.

**KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Olsztynie**
ul. Niepodległości 16A, 10-045 Olsztyn

Znak sprawy: MZ.55800.20.2025.1

Egz. nr 2 z 2

PROTOKÓŁ

ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2024 r. poz. 127) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz.U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniach:

od 2025-04-15 do 2025-04-15

przez:

- 1) mł. kpt. mgr inż. Łukasz Matysiak - Naczelnik Wydziału, legitymacja służbowa nr 5921408
- 2) st. kpt. mgr inż. Łukasz Jędrzejewski - Z-ca Naczelnika Wydziału, legitymacja służbowa nr 1393024

stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli

legitymujących się upoważnieniem numer MZ.55800.20.2025 z dnia 2025-03-25, wydanym przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie

Czynności kontrolno-rozpoznawcze zostały przeprowadzone w:

1. NAZWA: Filharmonia Warmińsko – Mazurska

ADRES: ul. Bartosza Głowackiego 1
10-447 Olsztyn

(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych)

Nazwa i adres kontrolowanego		Instytucja, organ lub osoba upoważniona do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
1.	Filharmonia Warmińsko – Mazurska im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie Bartosza Głowackiego 1, 10-447 Olsztyn	Kur-Rydzewska Monika Dyrektor
b.u.		

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Lp.	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
1.	Kur-Rydzewska Monika	Dyrektor

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

1. Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych
2. Rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej
3. Rozpoznawanie innych miejscowych zagrożeń
4. Postępowania z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2158 oraz z 2020 r. poz. 284), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej

oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi

(zakres czynności przeniesiony z upoważnienia)

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych:

☒ Na podstawie wniosku w sprawie:	Data wpływu wniosku do KP/KM PSP
☐ inne	
OPIS: Kontrola w związku z wydarzeniem z okazji prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej.	

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

1. Filharmonia Warmińsko – Mazurska
2. Garaż podziemny

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

1. WŁAŚCICIEL BUDYNKU	ADRES DO KORESPONDENCJI
Filharmonia Warmińsko – Mazurska im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie Bartosza Głowackiego 1, 10-447 Olsztyn	
Brak.	
Ustalenia dotyczące umów	
☒ Nie dotyczy - użytkownik jest właścicielem budynku/lokalu/objektu	
☐ Kontrolowany oświadczył, że nie ma zawartej umowy	
☐ Nie przedstawiono umowy podczas kontroli	
☐ Umowa jest zawarta i określa w/w zakres	
☐ Umowa nie określa w/w zakresu	
☐ Inna umowa (najmu, dzierżawy, trwałego zarządu)	
Brak.	

2. Charakterystyka pożarowa obiektu:

Budynek filharmonii w Olsztynie został zaliczony do budynków użyteczności publicznej i kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL III, ZL V, budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne oraz dwie podziemne i został zaliczony do grupy wysokości średniowysoki (SW). Budynek skomunikowany jest trzema oddymianymi kłatkami schodowymi, prowadzącymi bezpośrednio na zewnątrz budynku. Budynek posiada dwukondygnacyjny garaż podziemny z instalacją tryskaczową, hydrantową oraz oddymianiem mechanicznym.

Dane charakterystyczne obiektu:

- Powierzchnia zabudowy 2502.90 m²,
- Kubatura 59095,57 m³,
- Powierzchnia całkowita m²,
- Wysokość budynku 19,17 m
- Ilość miejsc w sali głównej 505

Dojazd do budynku zapewnia utwardzona droga pożarowa od ul. Kętrzyńskiego zgodnie z Postanowieniem KW PSP w Olsztynie z dnia 26.08.2006 r. sygnatura WZ-5595/28/05.

3. Organizacja ochrony przeciwpożarowej

Przedstawiono Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego obiektu z lutego 2017 r. autorstwa Monika Krajewska -Kalinowska nr dyplomu 5114 zaktualizowana kwiecień 2023 r. przez Pana Sławomir Szczyński (uprawnienia inspektora ochrony ppoż.).

4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

1. Filharmonia Warmińsko – Mazurska		
Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w obiekcie w 2021 roku. (protokół z dnia 2021-11-10).		
W wyniku kontroli:	☒ nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego	☐ wszczęto postępowanie

2. Garaż podziemny

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w obiekcie w 2021 roku. (protokół z dnia 2021-11-10).

W wyniku kontroli: ☒ nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego ☐ wszczęto postępowanie

4.1 Stan realizacji obowiązków wynikających z postępowań administracyjnych

(nie prowadzono postępowania administracyjnego)

5. Czynności zabronione

(nie stwierdzono)

6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

(nie stwierdzono)

7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru

(nie stwierdzono)

8. Wyposażenie obiektu w urządzenia przeciwpożarowe

Nr	Rodzaj urządzenia	Wymagalność	Wyposażenie
1.	Stałe urządzenia gaśnicze	☐ tak	☒ tak
2.	Urządzenia transmisji alarmu	☐ tak	☒ tak
3.	System sygnalizacji pożarowej	☐ tak	☒ tak
4.	Dźwiękowy system ostrzegawczy	☐ tak	☒ tak
5.	Hydranty wewnętrzne	☐ tak	☒ tak
6.	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu	☐ tak	☒ tak
7.	Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego	☐ tak	☒ tak
8.	Wentylacja pożarowa (garaż)	☐ tak	☒ tak
9.	Urządzenia do usuwania dymu i ciepła	☐ tak	☒ tak
10.	Bramy i zamknięcia pożarowe wyposażone w systemy sterowania	☐ tak	☒ tak
11.	Hydranty zewnętrzne	☐ tak	☒ tak
12.	System wykrywania CO w garażu.	☐ tak	☒ tak
13.	Klapy pożarowe.	☐ tak	☒ tak

OPIS: Impregnacja wykładziny ściennej w sali koncertowej została wykonana do stopnia trudnozapalności w dniu 26.01.2022 r. przez Damian Chachuła.

9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

1. Stałe urządzenia gaśnicze

Przedstawiono protokół autorstwa Monika Krajewska-Kalinowska z dnia 16.12.2024 r.

Przedstawiono badanie UDT sprężark (przepompownia tryskaczowa) autorstwa Stanisław Suchoń z dnia 12.12.2019 r.

STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

Nie stwierdzono.

2. Urządzenia transmisji alarmu

Nie potwierdzono sprawności technicznej i funkcjonalnej urządzenia transmisji alarmu pożarowego.

STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

Nie potwierdzono sprawności technicznej i funkcjonalnej urządzenia transmisji alarmu pożarowego.

3. System sygnalizacji pożarowej

Przedstawiono protokół autorstwa Janusz Soliwoda (Max Alarm) z dnia 19.12.2024 r. Bez uwag.

STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:

Nie stwierdzono.

4. Dźwiękowy system ostrzegawczy
Przedstawiono protokół autorstwa Janusz Soliwoda (Max Alarm) z dnia 19.12.2024 r. Bez uwag.
STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:
Nie stwierdzono.
5. Hydranty wewnętrzne
Przedstawiono protokół badania hydrantów wewnętrznych DN 25 oraz DN 52 autorstwa Monika Krajewska-Kalinowska z dnia 11.06.2024 r.
STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:
Nie stwierdzono.
6. Przeciwpowodowy wyłącznik prądu
Przedstawiono protokół autorstwa Tomisław Porycki nr upr. D/244/4/16, E/244/19/16 z listopada 2024 r.
STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:
Nie stwierdzono.
7. Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego
Nie potwierdzono sprawności technicznej i funkcjonalnej instalacji oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego.
STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:
Nie potwierdzono sprawności technicznej i funkcjonalnej instalacji oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego.
8. Wentylacja pożarowa (garaż)
Nie potwierdzono sprawności technicznej i funkcjonalnej wentylacji pożarowej garażu.
STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:
Nie potwierdzono sprawności technicznej i funkcjonalnej wentylacji pożarowej garażu.
9. Urządzenia do usuwania dymu i ciepła
Przedstawiono protokół autorstwa Janusz Soliwoda (Max Alarm) z dnia 19.12.2024 r. Bez uwag.
STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:
Nie stwierdzono.
10. Bramy i zamknięcia pożarowe wyposażone w systemy sterowania
Przedstawiono protokół autorstwa Janusz Soliwoda (Max Alarm) z dnia 19.12.2024 r. Bez uwag.
STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:
Nie stwierdzono.
11. Hydranty zewnętrzne
Przedstawiono protokół badania hydrantów zewnętrznych autorstwa Monika Krajewska-Kalinowska z dnia 11.06.2024 r., o wydajności 21,9 dm ³ /s przy jednoczesnym poborze z dwóch hydrantów.
STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:
Nie stwierdzono.
12. System wykrywania CO w garażu.
Przedstawiono protokół autorstwa Janusz Soliwoda (Max Alarm) z dnia 19.12.2024 r. Bez uwag.
STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:
Nie stwierdzono.
13. Kłapy pożarowe.
Przedstawiono protokół autorstwa Janusz Soliwoda (Max Alarm) z dnia 19.12.2024 r. Bez uwag.
STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:
Nie stwierdzono.

10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

Gaśnice występujące w obiekcie posiadają nalepki potwierdzające przeprowadzenie ostatniego badania. Przedstawiono protokół autorstwa Monika Krajewska-Kalinowska z dnia 11.06.2024 r. Bez uwag.

11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

1. Filharmonia Warmińsko – Mazurska	
Substancje kontrolowane w systemach ochrony przeciwpożarowej	☐ występują ☒ nie występują ☐ n/d *
2. Garaż podziemny	
Substancje kontrolowane w systemach ochrony przeciwpożarowej	☐ występują ☒ nie występują ☐ n/d *

12. Wyposażenie obiektu w instalacje użytkowe

Nr	Nazwa instalacji użytkowej	Wyposażenie
1.	Elektryczna	☒ tak
2.	Odgromowa	☒ tak

13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

1. Elektryczna
Przedstawiono protokół z badania instalacji elektrycznej autorstwa Tomisława Poryckiego nr upr. D/244/4/16, E/244/19/16 z listopada 2024 r.
Przedstawiono protokół z przeglądu agregatu prądotwórczego z dnia 31.01.2025 r., autorstwa Ireneusza Polito nr upr. E1/710/2933/20 oraz D1/710/2934/20.
STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:
Nie stwierdzono.
2. Odgromowa
Przedstawiono protokół z badania instalacji elektrycznej autorstwa Tomisława Poryckiego nr upr. D/244/4/16, E/244/19/16 z listopada 2024 r.
STWIERDZONE NIEPRAWIDŁOWOŚCI:
Nie stwierdzono.

14. Wykaz stwierdzonych nieprawidłowości

Lp	Nazwa i opis nieprawidłowości	Usunięto w trakcie kontroli
9. SPRAWNOŚĆ TECHNICZNA I FUNKCJONALNA URZĄDZEŃ PRZECIWOŻAROWYCH		
Urządzenia transmisji alarmu		
1.	Nie potwierdzono sprawności technicznej i funkcjonalnej urządzenia transmisji alarmu pożarowego.	☐ tak
Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego		
2.	Nie potwierdzono sprawności technicznej i funkcjonalnej instalacji oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego.	☐ tak
Wentylacja pożarowa (garaż)		
3.	Nie potwierdzono sprawności technicznej i funkcjonalnej wentylacji pożarowej garażu.	☐ tak
13. SPRAWNOŚĆ TECHNICZNA I FUNKCJONALNA INSTALACJI UŻYTKOWYCH		
Elektryczna		
4.	Nie stwierdzono.	☐ tak
POZOSTAŁE NIEPRAWIDŁOWOŚCI		
5.	Brak sprawności drzwi przeciwpożarowych. Brak wyposażenia drzwi w samozamykacz do pomieszczenia nr 0/3. Brak możliwości samoczynnego zamknięcia drzwi przeciwpożarowych do pomieszczenia nr 1/24.	☐ tak

6.	Braki w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego: 1. Plan Zagospodarowania Terenu wraz z: zaznaczoną drogą pożarową, miejscem zbiórki do ewakuacji, oznaczeniem hydrantów zewnętrznych jako zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru. 2. Część graficzna nie zakłada ilości osób w pomieszczeniach na parterze budynku. 3. Brak oznakowania drzwi przeciwpożarowych w części graficznej dokumentu.	tak
----	--	-----

14.1 Postępowanie w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami

(nie prowadzono postępowania)

Inne ustalenia:

15. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

1. Brak uwag

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 6 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń.

Każda ze stron otrzymała po jednym egzemplarzu protokołu.

MONIKA KUR-RYDZEWSKA

ZASTĘPCA DYREKTORA

Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii
im. Feliksa Nowowiejskiego
w Olsztynie

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

mgr Kł. Jurek Malhot
St. Woj. Jurek Malhot
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolującego)